



کارفرما:  
مشاور:

شرکت صنایع سیمان شهرکرد  
شرکت مدیریت احداث

## گزارش پیشرفت کلی پروژه

تاریخ گزارش: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰  
تهیه کننده: شهاب الدین کوه بر



درصد پیشرفت هر فعالیت	نسبت به کل پروژه			نسبت به هر فعالیت			درصد سهم از کل پروژه	نام بخش های پروژه		ردیف
	انجام شده در پایان ماه	انجام شده در این ماه	در پایان ماه قبل	انجام شده در پایان ماه	انجام شده در این ماه	در پایان ماه قبل				
۸۰٪	۰.۴۰٪	۰.۰۳٪	۰.۳۸٪	۸۰٪	۵٪	۷۵٪	۰.۵۰٪	۱.۱	فعالیت های اولیه و مطالعات اولیه	۱
۴۸٪	۰.۴۸٪	۰.۰۵٪	۰.۴۳٪	۴۸٪	۵٪	۴۳٪	۱٪	۱.۲	فعالیت های زیربنایی و اخذ مجوز های مربوطه	
۵۷٪	۰.۲۸٪	۰.۰۵٪	۰.۲۴٪	۵۷٪	۱۰٪	۴۷٪	۰.۵۰٪	۱.۳	تجهیز کارگاه و فعالیتهای مقدماتی اجرایی	
۱۰٪	۰.۲۷٪	۰.۰۹٪	۰.۱۸٪	۱۰٪	۳٪	۷٪	۲.۷٪	۲.۱	مکانیکی	۲
۱۴٪	۰.۲۸٪	۰.۰۱٪	۰.۲۸٪	۱۴.۲٪	۰.۳٪	۱۳.۹٪	۲٪	۲.۲	ساختمانی	
							۰.۸٪	۲.۳	برق و کنترل	
							۰.۴٪	۲.۴	تاسیسات	
							۰.۱٪	۲.۵	نسوز و عایق	
۵٪	۰.۹۹٪	۰.۵۱٪	۰.۴۸٪	۵.۵٪	۲.۸٪	۲.۷٪	۱۸٪	۳.۱	تجهیزات خارجی مکانیکی	۳
							۱۴.۵٪	۳.۲	تجهیزات داخلی مکانیکی	
							۸٪	۳.۳	تجهیزات برق و کنترل	
							۳٪	۳.۴	تجهیزات تاسیساتی	
							۲.۵٪	۳.۵	مواد نسوز و عایق	
۲۱٪	۰.۸۳٪	۰.۰۰٪	۰.۸۳٪	۲۱٪	۰٪	۲۱٪	۴٪	۴.۱	تامین مصالح	۴
۰.۵٪	۰.۰۶٪	۰.۰۶٪	۰.۰۰٪	۰.۵٪	۰.۵٪	۰٪	۱۲٪	۴.۲	سازه های بتنی	
							۷٪	۴.۳	سازه های فلزی	
							۱٪	۴.۴	معماری	
							۱٪	۴.۵	محوطه سازی	
							۱۲٪	۵.۱	نصب مکانیکی	۵
							۴٪	۵.۲	نصب برق و کنترل	
							۱٪	۵.۳	نصب تاسیسات	
							۰.۷٪	۵.۴	نسوزکاری	
							۰.۳٪	۵.۵	عایق کاری	
							۳٪	۶	آزمایش و راه اندازی	۶
	۳.۶٪	۰.۸٪	۲.۸٪				۱۰۰.۰٪	<b>مجموع کل پیشرفت فیزیکی</b>		